

DOKUMENTASJON – OPPNÅELSE OG STATUS FOR KLIMA- OG MILJØTILTAK

Dato: 27.05.2026

Ansvarlig: Driftsleder Nils Kristian Myren

Formål

Dette dokumentet viser status og oppnåelse for planlagte tiltak som ble satt opp for første del av 2026. Dokumentet beskriver hva som er gjennomført, hva som er satt i gang, og hva som fortsatt er under oppfølging.

Status og oppnåelse per 27.05.2026

Tiltak	Oppnåelse / gjennomført	Status	Videre oppfølging
Oppussing og påbygging av VK	Prosjektet er ferdig planlagt. Nødvendige byggematerialer er bestilt. Oppussing av VK starter i uke 34.	Planlegging ferdig / oppstart planlagt	Iverksetting fra uke 34 og videre oppfølging av prosjektet.
Solcellepaneler	Planlegging er gjennomført og tilbud er innhentet/etterspurt. Vi venter fortsatt på tilbud på solcellepaneler.	Under oppfølging	Følge opp leverandører og vurdere tilbud når de foreligger.
Demontering av moduler fra brukte elbilbatterier	Moduldemontering er satt i gang. Før oppstart ble det gjennomført nødvendig tilrettelegging med kurs, verktøy, separat arbeidsplass og verneutstyr. Dette er nå ordnet.	Igangsett	Fortsette moduldemontering og videre arbeid med modulene.

Det er oppnådd fremdrift på alle tre planlagte hovedområder. VK-prosjektet er ferdig planlagt og nødvendige byggematerialer er bestilt. Arbeidet er planlagt startet i uke 34. For solcelleanlegget pågår tilbudsprosessen. Moduldemontering fra brukte elbilbatterier er startet etter at nødvendig opplæring/kurs, verktøy, separat arbeidsplass og verneutstyr er etablert.

Dokumentet er utarbeidet som status- og oppnåelsesdokumentasjon per 27.05.2026.

Driftsleder: Nils Kristian Myren

Dato: 27.05.2026

Signatur: Nils Kristian Myren